



### Données du chantier

Chantier / lieu de travail / activité / N° de commande :

Adresse :

Personne de contact / MO / DT :

Règlementations, instructions spécifiques au chantier :

### Urgences et premiers secours - Observer => Réfléchir => Agir



144 Ambulance  
1414 Rega



118 Pompiers



117 Police



La trousse de premiers secours est disponible et complète

Le comportement en cas d'urgence fait l'objet de formations régulières

### Règles générales

Nous appliquons les dispositions de l'OPA ainsi que la directive MSST conformément au manuel SB55 sur le système de sécurité d'entreprise

Notre société dispose d'un certificat en cours de validité pour la solution de branche SB55

Notre PERCO a été formé et (re-)certifié par SB55

### Travailleur isolé (cocher si concerné)

L'évaluation des capacités pour le travail isolé est disponible (voir doc SB55 4\_04AH-1 Travail isolé interdit - consignes de sécurité)

La surveillance de la personne travaillant seule et l'alerte en cas d'urgence sont assurées

La couverture réseau téléphonique mobile est garantie

### Mesures générales - sécurité sur chantier - à appliquer systématiquement (cocher si concerné)

Electricité : enrouleurs dotés d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) disponibles

Un rapport sur les polluants est disponible :  
amiante / PCB présent  sans a  
amiante / PCB

Les postes de travail disposent d'un éclairage suffisant (art. 38 OTConst)

Pour les travaux de courte durée avec une hauteur de chute > 2.00m à partir d'échelles portables, des mesures de protection contre les chutes sont assurées (art. 21 OTConst)

5+5 règles vitales SUVA pour les techniciens du bâtiment

Règles vitales amiante - Carreleurs et Poêliers-fumistes (SUVA 84063)

Liste de contrôle SB55 - Soulever et porter les charges

Liste de contrôle SB55 - Protection des mains

Liste de contrôle SB55 - Protection oculaire

Liste de contrôle SB55 - Echelles

Liste de contrôle SB55 - Chantier, préparation du travail



**Mesures spécifiques : carreleurs (cocher si concerné)**

Produits chimiques :

Fiches de données de sécurité (FDS) à jour et disponibles

Les produits chimiques utilisés dans l'industrie du bâtiment (SUVA 44013)

Liste de contrôle SB55 - Protège genoux

Liste de contrôle SB55 - Substances nuisant à la santé

**Mesures spécifiques : poêliers-fumistes (cocher si concerné)**

Lors de travaux en hauteur, un échafaudage est disponible dès 3m. (art. 26 OTConst)

Pour des travaux de longue durée, des PIRL, ponts de travail, échafaudages roulants, nacelles sont à disposition

9 règles vitales pour les travaux en toiture et façades

8 règles vitales pour les travaux avec protection par encordement

Liste de contrôle SB55 - Protection anti-chutes sur les chantiers

**Mesures spécifiques : propres au chantier (compléter si nécessaire)**

Activité, Dangers	Mesures	Remarques

**Remarques :**

Le présent plan de sécurité et de protection de la santé est un outil d'aide à la planification des chantiers en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé. Il est présumé que l'entreprise met en œuvre les exigences de la directive MSST et qu'elle a mis en œuvre la solution de branche SB55.

Le principe "STOP en cas de danger" est systématiquement appliqué ; Le travail n'est repris qu'après avoir rétabli ou procédé à la mise en œuvre des conditions de sécurité requises

Date et lieu ..... Signature .....